

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

Код

0322005

то ОКТО

то ОКТО

то ОКТО

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - ООО "Уралбурстрой", 640004, г. Курган, ул. Октябрьская, 2, оф.3

Стройка - АО "Водный Союз", «Водовод участка "Дюкер-сады" по пойме р.Тобол» (инв. № 34216)

Объект - п.42/11 Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоводе, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоводе в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов капитальный ремонт участка в районе СНТ "Зауралец" водовода участка "Дюкер-сады" по пойме р.Тобол (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водовод участка "Дюкер-сады" по пойме р.Тобол» (инв. № 34216)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

Доп. согл. №6 к Договору подряда №813 от 02.10.2017 г.

дата

01.12.17г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	22.12.2017	01.12.2017	22.12.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №6

Основание - Дополнительное соглашение №6 от 01.12.2017 г. к Договору подряда № 813 от 02.10.2017 г.

Сметная стоимость выполненных работ: 1631390 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Прокладка водопровода методом ГНБ Д= 315 мм дл.=943,0м														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР04-01-077 09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилением продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм- 315 мм НР (19092,94 руб.): 112% от ФОТ СП (8894,11 руб.): 51% от ФОТ	100 м	9,43	40325,24	842,12	38921,33	965,65	380267,01	7941,19	367028,14	9106,08	83,71 789,39	72,12 680,09
2	ФССЦ- 02.1.01.01- 0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Глина бентонитовая	т	7,27053	728,2				5294,4					
3	ФССЦ- 01.4.03.03- 0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD	т	1,58424	64460,41				102120,76					

Прочие работы


4	ФЕР04-01-074 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА НР (411,04 руб.): 112% от ФОТ СП (187,17 руб.): 51% от ФОТ	шт	1	1121,3	266,69	854,61	100,31	1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51 26,51	7,43
5	ФЕР04-01-075 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА НР (224,26 руб.): 112% от ФОТ СП (102,12 руб.): 51% от ФОТ	шт	1	656,36	139,48	516,88	60,75	656,36	139,48	516,88	60,75	14,06 14,06	4,5
6	Давальчески и материал	Труба ПЭ100 Д-315 мм SDR17	м		943									
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах					489459,83	8347,36	368399,63	9267,14	829,96	692,02				
Накладные расходы					19728,24									
Сметная прибыль					8983,4									
Итого по акту:					518171,47								829,96	692,02
Скважины					518171,47								829,96	692,02
Итого														
В том числе:														
Материалы					112712,84									
Машины и механизмы					368399,63									
ФОТ					17614,5									
Накладные расходы					19728,24									

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									8983,4					
Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017г. - Водопровод 518 171,47 * 4,75									2461314,48					
Договорной коэфф. = 0,561706									-1078779,4					
Итого с учетом доп. работ и затрат									1382533,9					
НДС 18% от 1382533,9									248856,1					
ВСЕГО по акту									1631390				829,96	692,02

СДАТ:

Директор ООО "Уралбурстрой"



В.П. Толмачев

ПРИНЯТ:

И.О. Генерального директора АО "Водный союз"



В.Л. Овсянников

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник водопровода АО "Водный Союз"		Арапов Д.В.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.