

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз", «Здание водонасосной станции 3 подъема в Заозер 11» (инв.№10021)

Объект - п.42/5.1 Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов капитальный ремонт в части замены насоса 1Д1250-63 5АН355А4 315 кВт на ВНС 3 подъема в 11 мкр Заозерного (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание водонасосной станции 3 подъема в Заозер 11» (инв.№10021)) (п. 2 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012)

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42/5.1	22.12.2017	01.12.2017	22.12.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 42/5.1

Сметная стоимость выполненных работ: 508 300,0 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР18-05-001-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 Т НР (134,06 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (136,83 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	230,62	188,35	42,27	5,6	230,62	188,35	42,27	5,6	20,274 20,27	0,456 0,46
2	ФЕР18-05-001-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 Т 384,37 = 499,83 - 0,00099 x 10 362,00 - 0,00388 x 15 323,00 - 0,15 x 23,09 - 0,023 x 485,90 - 0,00308 x 10 100,00 НР (257,58 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (262,91 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	449,07	361	88,07	11,66	449,07	361	88,07	11,66	38,8585 38,86	0,95 0,95
3	Счет-фактура № 11105 от 28.09.2017г.	Агрегат 1Д1250-63 5АН355А4 315кВт	шт	1	106338,9				106338,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									107018,6	549,35	130,34	17,26	59,13	1,41
Накладные расходы									391,64					
Сметная прибыль									399,74					
Итого по акту:														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1471,07				59,13	1,41
Материалы									106338,91					
Итого									107809,98				59,13	1,41
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-Ес/09 от 09.06.2017 (водопровод) СМР=4,78"									515331,7				59,13	1,41
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									106338,91					
Машины и механизмы									130,34					
ФОТ									566,61					
Накладные расходы									391,64					
Сметная прибыль									399,74					
ВСЕГО по акту									515331,7				59,13	1,41
в том числе материал за счет субсидии (106338,91 * 4,78)									508300					

СДАЛ:

Начальник цеха водопровода

Я.В. Арапов

Согласовано

ПРИНЯЛ:

И.о. генерального директора АО "Водный союз"

В.Л. Овсянников

М.П.

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник цеха водопровода АО "Водный Союз"		Арапов Я.В.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.