

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	561
	дата	22 июля 2019г.
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) — АО «Водный Союз» 640018 г.Курган, ул.Набережная, 12 тел.8(3522)466277
Подрядчик (Субподрядчик) — ООО «Тепло Водо Монтаж» 640007, г. Курган, ул. Омская, 82Б,строение 1,тел.8(3522)415701
Стройка -п.3.2 Капитальный ремонт вторичного отстойника №2 на очистных сооружениях канализации (наименование
основного средства по данным бухгалтерского учёта: «Вторичные радиал. отстойники на ОСК») (инв. №20122)
Объект -п. 3.2 Капитальный ремонт вторичного отстойника №2 на очистных сооружениях канализации
(наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта: «Вторичные радиал. отстойники
на ОСК») (инв. № 20122)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3.2	14.08.2019	22.07.2019г.	14.08.2019г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание — договор №561 от 22 июля 2019г. , приложение №1- ЛС-3.2
Смета ЛС — 3.2 Капитальный ремонт вторичного отстойника № 2 на очистных сооружениях канализации (наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта:
«Вторичные радиал. отстойники на ОСК» (инв. № 20122)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1565,299 тыс. руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР10-01-002-01 прим Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка временных стоек - подпорок из бревен (5 кратная оборачиваемость МАТ=0,2)	м3	5,595	643,9	200,19	31,26	4,58	3602,62	1120,06	174,9	25,63	24,09 134,78	0,37 2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка временных стоек - подпорок из бревен (12 шт на 3 лотка с материалом)	м3	1,08	2293,7	200,19	31,26	4,58	2477,2	216,21	33,76	4,95	24,09 26,02	0,37 0,4
3	ФЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка временных стоек - подпорок из бревен (дальнейшая перестановка бревен без стоимости материалов - 16 раз) <i>(5 кратная оборачиваемость материалов МАТ=0,2 к расх.)</i>	м3	11,66	643,9	200,19	31,26	4,58	7507,87	2334,22	364,49	53,4	24,09 280,89	0,37 4,31
5	ФЕР09-03-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т - стальная труба д=114*7 <i>(Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	т	3,243332	710,91	509,32	201,59	2,35	2305,72	1651,9	653,82	7,62	56,154 182,13	0,189 0,61
6	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м - балка из двутавра № 16 <i>(Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	т	2,2	718,29	387,15	331,14	37,77	1580,24	851,73	728,51	83,09	44,296 97,45	2,807 6,18
8	ФЕР09-03-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж пластин толщ.=10мм и 8мм <i>(Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	т	0,67801	392,66	158,52	234,14	19,51	266,23	107,48	158,75	13,23	15,526 10,53	1,456 0,99
9	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м - демонтаж уголка 125*80*8мм <i>(Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	т	0,08640	718,29	387,15	331,14	37,77	62,06	33,45	28,61	3,26	44,296 3,83	2,807 0,24
10	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж одиночных уголков -125х80х8	т	0,08640	1258,46	553,07	473,06	53,96	108,73	47,79	40,87	4,66	63,28 5,47	4,01 0,35
14	Прайс	Уголок 125х80х8 сталь 09 Г2С <i>МАТ=67000/1,2/7,04</i>	т	0,08970	7930,87 67000/1,2/7,04				711,4					
17	ФЕР09-03-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж пластин из листовой стали толщ.= 10мм	т	0,61120	661,69	226,46	334,48	27,87	404,42	138,41	204,43	17,03	22,18 13,56	2,08 1,27
19	Прайс	Лист 10х 1500 х 6000 ГОСТ 14637-89 <i>МАТ=63400/1,2/7,04</i>	тн	0,635	7504,73 63400/1,2/7,04				4765,5					
21	ФЕР09-03-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж пластин из листовой стали толщ.=8мм	т	0,06681	661,69	226,46	334,48	27,87	44,21	15,13	22,35	1,86	22,18 1,48	2,08 0,14
22	Прайс	Лист стальной 8 мм <i>МАТ=58574,14/1,2/7,04</i>	тн	0,06941	6933,49 58574,14/1,2/7,04				481,25					
25	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж одиночных уголков 63х63х8	т	0,17	1258,46	553,07	473,06	53,96	213,94	94,02	80,42	9,17	63,28 10,76	4,01 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Прайс	Уголок стальной 63х63х6 Ст 3 ГОСТ 8509-93 МАТ=57,99/1,2/7,04	кг	176,6	6,86 57,99/1,2/7,04				1211,48					
30	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м- балка из двутавра № 16	т	2,2	1258,46	553,07	473,06	53,96	2768,61	1216,75	1040,73	118,71	63,28 139,22	4,01 8,82
32	Прайс	Балка 16 12м ст.3 пс5/ сп 5 МАТ=82275/1,2/7,04	т	2,2858	9738,99 82275/1,2/7,04				22261,38					
34	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т - стойки- труба стальная д=114 х 7	т	3,25	1253,76	727,6	287,99	3,35	4074,72	2364,7	935,97	10,89	80,22 260,72	0,27 0,88
35	Прайс	Труба 114 х 7 сталь 13 ХФА ГОСТ 8732-78 МАТ=84,90/7,04	кг	3282,5	12,06 84,90/7,04				39586,95					
38	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка стропил (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	м3	15,74	185,16	160,15	25,01	3,66	2914,42	2520,76	393,66	57,61	19,272 303,34	0,296 4,66
40	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками	м2	3,3	7,68	7,68			25,34	25,34			0,9 2,97	
41	ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 -250 см2 (увеличение площади до 200см 2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 шт	0,53	1313,26	673,88	639,38		696,03	357,16	338,87		70,86 37,56	
42	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Бетонконтакт кнауф" поверхностей бетонных -гнезд в днище в два слоя 57,85 = 268,30 - 13,8 х 15,25	100 м2	0,133	57,85	33,87	22,14	0,58	7,69	4,5	2,94	0,08	3,69 0,49	0,05 0,01
44	Прайс	Грунтовка бетоноконтакт кнауф -2624р : 20кг=131,2р/кг МАТ=131,2/1,2/7,04	кг	10	15,53 131,2/1,2/7,04				155,3					
45	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	1,33	650,88	446,24	16,52	2,78	865,67	593,5	21,97	3,7	55,16 73,36	0,24 0,32
46	ФЕРр69-12-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	3,1	24,57	24,57			76,17	76,17			3,15 9,77	
47	Прайс	Цемент ПЦ 400 МАТ=5,2/1,2/7,04	кг	1264	0,62 5,2/1,2/7,04				783,68					
49	ФЕР05-03-003-01прим Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 4 м -бетонирование труб методом инъектирования 6 561,76 = 6 596,82 - 0,072 х 412,00 - 0,09 х 59,99	100 м забивки и извлечения	1,7566	6561,76	1223,82	4891,29	42,32	11526,39	2149,76	8592,04	74,34	134,93 237,02	4,19 7,36
51	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уборка строительного мусора от разборки	100 т	0,12	1553,82	1553,82			186,46	186,46			214,32 25,72	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									111671,68	16105,5	13817,09	489,23	1857,07	39,29
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									138815,84	29513,92	27552,83	923,5	3408,31	43,99
Накладные расходы									28105,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									18365,13					
Итого по акту:														
Деревянные конструкции									43319,06				1456,53	14,3
Строительные металлические конструкции									36811,88				1232,76	20,16
Закрепление грунтов									98840,84				463,37	9,2
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									119,15				5,81	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									5229,73				188,56	0,32
Отделочные работы									28,01				0,95	0,01
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									214,95				16,61	
Прочие ремонтно-строительные работы									722,71				43,72	
Итого									185286,33				3408,31	43,99
Всего с учетом "Письмо Минрегиона № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019-ОСК СМР=7,04"									1304415,76				3408,31	43,99
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									81749,09					
Машины и механизмы									27552,83					
ФОТ									30437,42					
Накладные расходы									28105,36					
Сметная прибыль									18365,13					
НДС 20% от 1304415,76									260883,15					
ВСЕГО по акту									1565298,91				3408,31	43,99


Заказчик:
Генеральный директор АО "Водный Союз"
В.Л.Овсянников



Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Тепло Водо Монтаж"
Е.А.Игнатьев



Строительный контроль:
Директор МКУ «Управление капитального строительства»
А.А.Чудаков



Расценки и начисления согласованы
сметно
Игорь Морисович Яценко
Муниципальное казенное учреждение города Кургана
«Управление капитального строительства»